

관리번호 51	구도심 활성화 및 도심경관화 사업				
완료구분	임기내	사업주체	김제시	추진상황	정상추진
예산구분	4,000백만원	신규여부	지속사업	추진부서/팀 담당자	도시과 / 도심경관팀 노규빈(☎ 6135)

□ 추진방향 및 목표

- 열악한 도시의 환경과 구도심 지역의 경관개선을 통하여 활기차고 쾌적한 가로환경 조성 및 축제도시 위상 제시

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년(4개년)
- 사업비 : 40억원(시비)
- 사업내용 : 구도심권 활성화 및 도심경관화
 - 테마형거리조성(가로등, 간판, 도로시설물 활용 도심경관 조성), 상징조형물, 포켓공원, 경관실개천 조성 등

□ 자원조달계획

(단위:백만원)

구분	합계		'22		'23		'24	'25	'26	'26 이후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	계획	계획	계획
계	4,000	150			200	150	1,000	1,800	1,000	
국비										
도비										
시비	4,000	150			200	150	1,000	1,800	1,000	
기타										

□ 공약달성 확인지표

구분		'22	'23	'24	'25	'26
마스터플랜 수립용역 완료	목표(회)		1			
	실적(회)					
	달성률(%)					
설계 용역 완료	목표(회)			1		
	실적(회)					
	달성률(%)					
사업 준공	목표(%)					100
	실적(%)					
	달성률(%)					

□ 그간 추진사항

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2022 4분기	○ 타시군 경관사업 조사 및 경관가이드라인 검토	○ 타시군 경관사업 조사 및 경관가이드라인 검토 완료
2023 1분기	○ 마스터플랜 수립 용역 발주	○ 마스터플랜 수립 용역 발주 완료
2분기	○ 마스터플랜 수립 용역 착수 및 추진	○ 마스터플랜 수립 용역 착수 및 추진

□ 금후 추진계획(로드맵)

구 분	추진계획	비 고
2023 3분기	○ 마스터플랜 수립 용역 추진	
4분기	○ 마스터플랜 수립 용역 완료	
2024 이후	○ 실시설계 용역 발주 및 추진	

☐ 증빙자료

작 수 계					
<p>용역명 : 김제시 구도심활성화 및 도심گرد화 마스터플랜 수립 용역</p> <p>계약금액 : 금131,293,000원(금일역삼천일백이십구만삼천원)</p> <p>총용역부기금액 : 금131,293,000원(금일역삼천일백이십구만삼천원)</p> <p>계약년월일 : 2023년 05월 03일</p> <p>작수년월일 : 2023년 05월 08일</p> <p>준공예정일 : 2024년 01월 07일</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> 도서제 공서제: 김득원 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> 접수 2023.05.08 회계과-13770 </div> <p style="text-align: center;">위와 같이 착수계를 제출합니다.</p> <p style="text-align: center;">2023년 05월 08일</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> 착수 회계과-9540 (23.5.9. :) </div> <p>전북 정읍시 중정로 229번지 유현회사대현건설기술 대표이사이주현</p> <p>전북 전주시 완산구 평화로 141 주식회사빅 대표이사장선</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <p>김제시 재무관 귀하</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">검 제</td> <td style="width: 33%;">담당자 김득원</td> <td style="width: 33%;">담당 평가</td> <td style="width: 33%;">과장 김보구</td> </tr> </table> </div> </div>	검 제	담당자 김득원	담당 평가	과장 김보구
검 제	담당자 김득원	담당 평가	과장 김보구		

마스터플랜 수립 용역 착수('23.5.9.)