

관리번호 40	문화예술 커뮤니티센터 건립				
완료구분	임기내	사업주체	김제시	추진상황	정상추진
예산구분	16,000백만원	신규여부	신규사업	추진부서/팀 담당자	교육문화과 / 문화예술팀 김지연, 이태희 (☎ 3817, 3187)

□ 추진방향 및 목표

- 문화시설 건립 기본계획 및 타당성 분석을 실시하여 특정(서예, 농악) 분야만을 위한 시설 건립보다는 전시·체험·교육 등 종합적인 기능 수행이 가능한 문화예술 종합센터 건립 추진 필요
- 문화원 등 문화예술 단체가 입주해 있는 구)문화예술회관은 19년 정밀안전진단 및 내진성능평가 용역' 결과 "C" 등급으로 개·보수하는 것보다 일정기간(3~4년) 후 재건축하는 것이 경제성이 있음으로 분석되어 기능보강공사 없이 현재까지 사용되어 온바,
- 문화예술인과 시민이 함께할 수 있는 「문화예술 커뮤니티센터 건립」 사업 추진

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년
- 사업비 : 160억원
- 위치 : 교동 99-1번지 외 13필지 (5,189㎡/약 1,572평)
- 사업규모 : 건축면적 873㎡, 연면적 3,063㎡
- 주요시설
(지하1층) 문화체험실, 기계실 등, (지상1층) 전시실, 수장고, 사무실, 북카페
(지상2층) 주민자율공간, 다목적실 등 (지상3층) 문화교실, 소회의실 등

□ 자원조달계획

(단위:백만원)

구분	합계		'22		'23		'24	'25	'26	'26 이후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	계획	계획	계획
계	16,000	100			100	100	1,000	4,900	10,000	
국비										
도비										
시비	16,000	100			100	100	1,000	4,900	10,000	
기타										

□ 공약달성 확인지표

구분		'22	'23	'24	'25	'26
기본계획 수립 및 타당성 용역 용역	목표(%)		100			
	실적(%)					
	달성률(%)					
설계공모 및 실시설계	목표(%)			10	90	
	실적(%)					
	달성률(%)					
문화예술 커뮤니티센터 건립	목표(개소)					1
	실적(개소)					
	달성률(%)					


□ 그간 추진사항

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2022 4분기	○ 문화예술 커뮤니티센터 건립 계획 수립	○ 문화예술 커뮤니티센터 건립 도비 지원 건의 ○ 의원간담회 보고 ○ 용역과제심의회 승인
2023 1분기	○ 문화예술 커뮤니티센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 계약	○ 문화예술 커뮤니티센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 추진계획 수립 (협상에 의한 계약)
2023 2분기	○ 문화예술 커뮤니티센터 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 착수보고회 ○ 지방재정투자 심사 이행 ○ 국·도비 예산지원 건의	○ 용역 제안서평가위원회 개최 ○ 용역 계약 및 착수보고회 개최 ○ 자문위원회 구성 ○ 도청 문화산업과 예산지원 건의

☐ 금후 추진계획(로드맵)

구 분	추진계획	비 고
2023 3분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민 공청회 실시 ○ 문화예술 커뮤니티센터 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 중간 보고회 ○ 도비 예산지원 건의 (도청 예산과 협의) 	
4분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공건축 사업계획 사전검토 및 심의 (설계 공모 지침서 작성 등) ○ 지방재정투자심사 이행 ○ 도비 예산지원 건의 	
2024 이후	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문화예술 커뮤니티센터 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 최종보고회 ○ 문화예술 커뮤니티센터 건립 설계공모 시행 	

☐ 증빙자료

<div> <div> <div>문서번호</div> <div>문화홍보 축제실 - 20393</div> </div> <div> <div>주무관</div> <div>문화예술 팀 장</div> </div> <div> <div>문화홍보 축제실장</div> <div>부시장</div> </div> <div> <div>시장</div> <div>결</div> </div> </div> <div> <div>보존기간</div> <div>년</div> </div> <div> <div>보고일자</div> <div>2022. 7. 20.</div> </div> <div> <div>협 조</div> <div>예산팀장 기획감사팀장</div> </div> <div> <div>재</div> </div> <div> <div>문화예술 커뮤니티센터 건립 추진계획(안)</div> </div> <div> <div>  <div>김 제 시</div> <div>문화홍보축제실</div> </div> </div> <div> <div>시장님 결재서류</div> <div>(문화홍보축제실-20393, 2022.7.20.)</div> </div>	<div> <div> <div>문서번호</div> <div>문화홍보 축제실 - 23819</div> </div> <div> <div>주무관</div> <div>문화예술 팀 장</div> </div> <div> <div>문화홍보 축제실장</div> <div>부시장</div> </div> <div> <div>시장</div> <div>결</div> </div> </div> <div> <div>보존기간</div> <div>년</div> </div> <div> <div>보고일자</div> <div>2022. 8. 22.</div> </div> <div> <div>협 조</div> <div></div> </div> <div> <div>재</div> </div> <div> <div>-생활 속 거점 문화 플랫폼 조성을 위한-</div> <div>문화예술 커뮤니티센터 건립 지원건의 결과보고</div> </div> <div> <div>  <div>김 제 시</div> <div>문화홍보축제실</div> </div> </div> <div> <div>시장님 결재서류</div> <div>(문화홍보축제실-23819, 2022.8.22.)</div> </div>
---	--

- 68 -

문서번호	교육문화과-7934	주무관	문화예술팀장	교육문화과장	행정지원국장	부시장	시장	결
보통기간	5년	이태원	박승희	나성희	정현호	김광우	정성우	제
결재일자	2023. 5. 2.							
협조								

민선8기 공약사업 문화예술 커뮤니티센터 건립

자문위원회 구성 및 운영 계획(안)



행정지원국
교육문화과

금빛 희망 전라북도! 함께하는 김제에서! 제80회 전라북도대학 9.1.(금) - 9.3.(일)



김 제 시



수신 내부결재
(경유)

제목 문화예술 커뮤니티센터 건립 사업 자문위원회 위원 위촉

1. 교육문화과-7934(2023. 5. 2.)호와 관련입니다.
2. 민선8기 공약사업 「문화예술 커뮤니티센터 건립」 관련 자문위원회를 문화예술 및 건축분야 등에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람으로 다음과 같이 위촉하여 사업 추진에 만전을 기하고자합니다.

가. 관련근거 : 김제시 각종 위원회 설치 및 운영에 관한 조례

나. 위 원 수 : 15명(당업직 4명, 위촉직 11명)

다. 임 기 : 2023. 5. 16. ~ 사업종료시까지

라. 위원명단 : 붙임 참조

마. 위원회 기능

- 김제시에 적합한 문화시설의 건립 방향성 설정
- 문화예술 커뮤니티센터의 운영방안, 운영프로그램 개발에 대한 계획에 대한 자문
- 공간 구성 및 시설 규모 건축 양식 등의 건축계획 자문
- 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 사항

※ 학수보고회(5.16.) 개최시 위촉장 수여 예정

붙임 문화예술 커뮤니티센터 건립 자문위원회 명단 및 위촉장 1부. 끝.

주무관 이태원 문화예술팀장 박승희 교육문화과장 나성희 행정지원국장 정현호
부시장 송광 시장 정성우
협조자
시청 교육문화과-8876 김수
주 54385 전라북도 김제시 중앙로 40. (서양동, 김제시청) / <https://www.gimje.go.kr>
전화번호 063-540-3187 팩스번호 063-540-3409 / sa337@korea.kr / 부본문제(5)
새로운 김제, 달대한 여정

시장님 결재서류
(교육문화과-7934, 2023.5.2.)

자문위원회 위원 위촉('23.5.15.)



결 과 보 고 서

문서번호 교육문화과-8981

제 목 문화예술 커뮤니티센터 건립 관련 전라북도청 출장 결과 보고

문화예술 커뮤니티센터 건립 관련 전라북도청 출장 결과를 다음과 같이 보고합니다.

□ 출장현황

- 일 시 : 2023. 05. 18.(목) 10:30 ~
- 출장지 : 전라북도청 문화산업과
- 출장자 : 문화예술팀장, 시설8급 이태원
- 면담자 : 문화예술과장 김성관, 문화정책팀장 윤호선 외 담당자
- 안 건 : 문화예술 커뮤니티센터 건립 관련 도비 예산지원 건의

□ 면담결과

[김제시 의견]

- 문화예술 커뮤니티센터 건립을 위한 예산지원 건의
- 문화예술 커뮤니티센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 착수하였고 전시관·공연장 문화행이 복합적으로 있는 시설이기에 복합문화시설 조성 근거이양 사업으로 예산 지원 건의

[도 문화정책과 의견]

- 도 예산과와 지속적인 협의 필요하여 긍정적으로 검토 하겠음.
- 군특이양 복합문화시설에 해당하는지 관련법에 의한 검토 필요.

□ 향후계획

- 국·도비 확보를 위한 지속적인 건의 활동 추진.

붙임 학수보고회 자료 1부.

2023. 5. 18.

김 제 시 장 귀하

주무관 이태원 문화예술팀장 박승희 교육문화과장 나성희

협조자

문서번호	교육문화과-10036	주무관	문화예술팀장	교육문화과장	행정지원국장	부시장	시장	결
보통기간	5년	이태원	박승희	나성희	정현호	김광우	정성우	제
결재일자	2023. 5. 30.							
협조								

문화예술 커뮤니티센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역

착수 보고회 개최 결과보고



행정지원국
교육문화과

도청 예산 건의 출장
결과보고('23.5.18.)

시장님 결재서류
(교육문화과-10036, 2023.5.2.)