

관리번호 51-1	구도심거리 활성화를 위한 지평선축제 테마거리 조성사업				
완료구분	임기내	사업주체	김제시	추진상황	정상추진
예산구분	4,050백만원	신규여부	지속사업	추진부서/팀 담당자	건설과 / 도로계획팀 양판길 (☎ 3144)

□ 추진방향 및 목표

- 김제 동헌 앞 ~ 김제역 구간에 대하여 구도심거리 활성화 일환으로 지평선축제를 도심권 축제로 확대를 위한 기반시설 정비

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2026년(4년)
- 사업비 : 4,050백만원(시 4,050)
- 사업내용 : 테마거리 조성 L=2.3km

구분	사업내용	비고
<u>공연거리</u> (L=0.4km)	· 동헌 앞 다목적광장 조성하고 연계하여 도시계획도로 정비 및 지중화사업 추진	
<u>문화축제거리</u> (L=1.1km)	· 지평선 문화축제거리 조성하고 연계하여 기반시설(도로 및 인도부분 포장패턴 등) 재정비 ※ 지평선 문화축제거리 사업내용 - 금만길 : 쌀과 역사의 거리 L=300m - 화동길 : 빛과 축제의 거리 L=450m	
<u>걷고싶은 거리</u> (L=0.8km)	· 도시재생 뉴딜사업 구간 지중화 사업과 연계하여 경찰서~김제역 구간 마중길을 테마로 걷고싶은 거리 조성	

□ 자원조달계획

(단위:백만원)

구분	합계		'22		'23		'24	'25	'26	'26 이후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	계획	계획	계획
계	4,050	50			50	50	1,500	1,500	1,000	
국비										
도비										
시비	4,050	50			50	50	1,500	1,500	1,000	
기타										

□ 공약달성 확인지표

구분		'22	'23	'24	'25	'26
기본계획 수립	목표(식)		1			
	실적(식)					
	달성률(%)					
실시설계	목표(식)			1		
	실적(식)					
	달성률(%)					
사업추진	목표(%)				30	30
	실적(%)					
	달성률(%)					

□ 그간 추진사항

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2022 4분기	○ 관련계획 검토	○ 관련사업 조사 및 관련사업 착수보고회 참석
2023 1분기	○ 기본계획 수립용역 착수	○ 기본계획 수립용역 착수 및 관련부서 협의
2023 2분기	○ 관련사업 검토 ○ 타시군 벤치마킹 추진	○ 관련사업 검토 ○ 타시군 벤치마킹 출장(울산시)

□ 금후 추진계획(로드맵)

구 분	추진계획	비 고
2023 3분기	○ 관계 전문가 자문 ○ 타시군 벤치마킹 추진 ○ 주민공청회 실시 ○ 중간보고	
4분기	○ 주민공청회 실시 ○ 최종보고 ○ 기본계획 수립용역 준공	
2024 이후	○ 예산반영 및 사업추진	

[illegible]

☐ 증빙자료

	
<p>결재서류 (건설과-12891, 2023.5.2.)</p>	<p>타시군 벤치마킹 결과보고('23.5.4.)</p>
	
<p>관련부서 협의</p>	<p>관련기관 부서 협의('23.6.23~7.21)</p>