

| 관리번호<br>6 | 지능형 첨단농기계 실증단지 조성 |      |      |               |                               |
|-----------|-------------------|------|------|---------------|-------------------------------|
| 완료구분      | 임기내               | 사업주체 | 김제시  | 추진상황          | 정상추진                          |
| 예산구분      | 109,200백만원        | 신규여부 | 신규사업 | 추진부서/팀<br>담당자 | 투자유치과 / 기업지원팀<br>김 환 (☎ 3980) |

## □ 추진방향 및 목표

- 내수침체 극복 및 농기계 기술경쟁력 확보를 통한 농기계 수출 활성화
- 지능형 농기계 실증단지를 활용, 첨단농기계 산업 김제 집적화
- 농기계의 고성능·고품질 기술개발을 통한 국내 농기계 산업 육성
- 농기계 실증 지원, 농기계 검인증 지원, 농기계 빅데이터 활용지원

## □ 사업개요

- 위 치 : 새만금 농생명용지 5공구 일원 100ha(김제 광활면)
- 사업기간 : 2023 ~ 2026년(4년)
- 사 업 비 : 1,092억원(국비 732, 도비 180, 시비 180)
- 사업내용 : 실증센터(연구동 등)5ha, 테스트베드(수도작, 밭농업용)95ha
- 주관기관 : 농림축산식품부
- 시행기관 : 김제시[위탁기관: 한국농업기술진흥원]

## □ 자원조달계획

(단위:백만원)

| 구분 | 합계      |       | '22 |    | '23   |       | '24    | '25    | '26    | '26 이후 |
|----|---------|-------|-----|----|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
|    | 계획      | 확보    | 계획  | 확보 | 계획    | 확보    | 계획     | 계획     | 계획     | 계획     |
| 계  | 109,200 | 1,438 |     |    | 2,900 | 1,438 | 20,080 | 42,420 | 43,737 |        |
| 국비 | 73,200  | 964   |     |    | 1,900 | 964   | 13,454 | 28,421 | 29,304 |        |
| 도비 | 18,000  | 237   |     |    | 500   | 237   | 3,213  | 6,787  | 6,998  |        |
| 시비 | 18,000  | 237   |     |    | 500   | 237   | 3,213  | 6,787  | 6,998  |        |
| 기타 |         |       |     |    |       |       |        |        |        |        |

## □ 공약달성 확인지표

| 구분     |        | '22 | '23 | '24 | '25 | '26 |
|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 사업비 확보 | 목표(억원) |     | 29  | 251 | 346 | 466 |
|        | 실적(억원) |     | 14  |     |     |     |
|        | 달성률(%) |     | 50  |     |     |     |

## □ 그간 추진사항

| 구 분         | 추진계획  | 추진사항(실적)   |
|-------------|---|--|
| 2022<br>4분기 | ○ 지방재정투자심사 심의 대응<br>○ 연차별(23년도) 사업예산 국비<br>재원 확보 대응 | ○ 지방재정투자심사(중앙) : 승인<br>○ 연차별(23년도) 사업예산 확보<br>: '22년 12월, 정부예산심의 승인<br>- 기본 및 실시설계용역 사업예산<br>: 29억원(국19, 도5, 시5) |
| 2023<br>1분기 | ○ 농식품부 기본계획 수립                                      | ○ 농식품부 기본계획 수립   |
| 2분기         | ○ 기본·실시 설계용역 착수                                     | ○ 실증단지 구축 관련 기관(농식품부,<br>기재부 등) 업무 협의 5회   |

## □ 금후 추진계획(로드맵)


| 구 분                     | 추진계획  | 비 고 |
|-------------------------|---|-----|
| 2023<br>3분기<br>~<br>4분기 | ○ 시행주체 변경 등에 따른 농식품부 기본계획 변경<br>○ 업무협약(김제시↔농진원) 및 구축 사업단(T/F) 구성<br>○ 기본 설계용역 발주 및 수립 |     |
| 2024<br>이후              | ○ 실시 설계용역 추진<br>○ 연차별 예산 확보<br>○ 지능형 농기계 실증단지 조성                                      |     |



- 191 -

## 지능형 농기계 실증단지 구축계획

2023. 3.



## 결 과 보 고 서

문서번호 투자유치과-4687

### 제 목 지능형 농기계 실증단지 구축사업 관련 출장 결과보고

지능형 농기계 실증단지 구축사업 관련 출장 결과를 아래와 같이 보고합니다.

#### 1. 출장개요

- 가. 일 시 : 2023. 5. 26.(금) 11:00  
 나. 장 소 : 농림축산식품부 첨단기자재총자과  
 다. 참석인원  
 1) 농림축산식품부 : 김영민 사무관  
 2) 전라북도 : 정재관 부리기계팀장  
 3) 김 제 시 : 최보선 투자유치과장, 최형순 주무관  
 4) 한국농업기술진흥원 : 김영태 팀장

#### 2. 회의내용

- 가. 지능형 농기계 실증단지 구축 사업시행주체 및 비록 변경  
 1) 2023년 농림축산식품부 예산서상 기재된 사업시행주체(지자체→민간), 비록(지자체 자본보조→민간경상보조)로 변경 추진  
 2) 기획재정부의 경우, 당초 사업 예산이 지자체 주체로 설계되어 국회 의결을 받아 사업시행주체 및 비록 변경이 어렵다는 입장  
 → 당초 사업계획에 따라 사업시행주체 및 비록 변경을 위한 기획재정부 설득 논의 및 자료 준비 필요  
 나. 예산 변경 비록이 불가할 경우, 사업 진행을 위해 시행주체가 지자체(김제시)로 추진  
 → 지자체는 사업 진행을 위한 지방비 매칭 등 지원 협조의 역할이며, 국가사업으로 진행할 여건 및 환경 미약으로 김제시 직접수행시 참여불가인정 전달

#### 3. 향후계획

- 가. '23. 5. 31. 기획재정부 방문(시행주체 및 비록 변경 요청). 끝.

2023. 5. 29.

김 제 시 장 귀하

주무관 최형순 기업지원팀장 안순원 투자유치과장 최보선

함조자

## 농식품부 지능형 농기계 실증단지 구축계획('23.3.)

## 업무협의 출장 결과보고('23.5.26.)



## 결 과 보 고 서

문서번호 투자유치과-4862

### 제 목 지능형 농기계 실증단지 구축사업 업무협의 출장 결과보고

지능형 농기계 실증단지 구축사업 업무협의 출장 결과를 아래와 같이 보고합니다.

#### 1. 출장개요

- 가. 일 시 : 2023. 6. 2.(금) 14:00  
 나. 장 소 : 기획재정부 농림해양예산과  
 다. 참석인원  
 1) 기획재정부 : 박정민 농림해양예산과장, 황철 사무관  
 2) 농림축산식품부 : 문태선 첨단기자재총자과장, 김영민 사무관  
 3) 전라북도 : 정재관 부리기계팀장, 박재승 주무관  
 4) 김 제 시 : 최보선 투자유치과장, 안순원 기업지원팀장, 최형순 주무관  
 5) 한국농업기술진흥원 : 김영태 팀장

#### 2. 회의내용

- 가. 사업시행주체(지자체→민간) 및 비록(지자체자본보조→민간경상보조) 변경  
 1) 기재부 : 시행주체 및 비록 변경 어려움. 사업시행을 지자체(김제시)에서 하고 기업·민간은 농진원에서 할 것을 제시  
 2) 농식품부 : 시행주체 및 비록 변경을 원하나, 변경 불가시 기존 추진 체계는 유지 하되, 지자체(김제시)가 예산을 받아 농진원에 교부하는 방법 제시  
 3) 전라북도 : 지능형 농기계 실증단지 구축 등 농기계 결·인증사업은 국가 업무로 비록 변경을 통한 추진이 필요  
 4) 김제시 : 당초 예산·농식품부 기본계획에 따라 농식품부 및 농진원이 시행해야 시너지 효과와 농기계 산업 발전과 연계 가능. 김제시는 참여기관일뿐, 예산 편성과 비록 변경 등은 중앙부처에서 해결할 사항임.

3. 향후계획 : 국가사업인 농기계 실증단지 구축의 원활한 추진을 위해 농식품부 직접 수행 또는 농식품부에서 위탁 수행할 수 있는 비록으로 변경 요청. 끝.

2023. 6. 7.

김 제 시 장 귀하

주무관 최형순 기업지원팀장 안순원 투자유치과장 최보선

함조자



## 결 과 보 고 서

문서번호 투자유치과-5478

### 제 목 지능형 농기계 실증단지 구축사업 업무협의 출장 결과보고

지능형 농기계 실증단지 구축사업 업무협의 출장 결과를 아래와 같이 보고합니다.

#### 1. 출장개요

- 가. 일 시 : 2023. 6. 15.(목) 11:00  
 나. 장 소 : 기획재정부 농림해양예산과  
 다. 참석인원  
 1) 기획재정부 : 황철 사무관  
 2) 농림축산식품부 : 김영민 사무관  
 3) 전라북도 : 박정식 주력산업과장, 박재승 주무관  
 4) 김 제 시 : 안순원 기업지원팀장, 최형순 주무관

#### 2. 회의내용

- 가. 사업시행주체(지자체→농식품부) 변경  
 1) 기재부 : 국가는 사업기반만 조성, 직접 운영하지 않는 것이 예산편성의 기본조건이며 추후 운영비 지급이 불가함. 또한, 농진원에 예산을 교부할 방법이 없음. 따라서 지자체 시행주체로 추진 또는 예산 불용 방법 제시.  
 2) 농식품부, 전라북도 : 기재부 시행주체 불가에 따라 이후 추진 방법에 대해 추후 논의  
 3) 김제시 : 지자체 추진할 경우, 문제점 발생하며 추진 방향에 대해 협의 되지 않은 상황에서 국비 교부 지양

3. 향후계획 : 국가사업인 농기계 실증단지 구축의 원활한 추진을 위해 농식품부 직접 수행 추진 지속 요청. 끝.

2023. 6. 21.

김 제 시 장 귀하

주무관 최형순 기업지원팀장 안순원 투자유치과장 최보선

함조자

## 업무협의 출장 결과보고('23.6.2.)

## 업무협의 출장 결과보고('23.6.15.)