

관리번호 45	김제시 육아종합지원센터 조성				
완료구분	임기내	사업주체	김제시	추진상황	정상추진
예산구분	2,300백만원	신규여부	신규사업	추진부서/팀 담당자	가족복지과 / 아동친화팀 최민현 (☎ 6917)

□ 추진방향 및 목표

- 어린이집 지원, 일시보육서비스 및 부모교육 등 가정양육지원 기능 수행으로 지역사회 요구를 반영한 종합적 육아지원 서비스 환경조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년
- 사업비 : 2,300백만원(국비 700, 시비 1,600)
- 사업내용
 - 위치 : 김제시 요촌길 45(지평선어울림센터)
 - 규모 : 1,990.68㎡ / 건축면적 662.4㎡(지하 1층, 지상 3층)
 - 추진방법 : 리모델링 및 민간위탁 운영
 - 주요공간 : 어린이 도서관, 영·유아 놀이터, 프로그램실, 상담실 등

□ 재원조달계획

(단위:백만원)

구분	합계		'22		'23		'24	'25	'26	'26 이후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	계획	계획	계획
계	2,300	1,400	1,400	1,400			300	300	150	150
국비	700	700	700	700						
도비										
시비	1,600	700	700	700			300	300	150	150
기타										

□ 공약달성 확인지표

구분		'22	'23	'24	'25	'26
리모델링 완료 및 개소	목표(%)		50	50		
	실적(%)					
	달성률(%)					

□ 그간 추진사항

구 분	추진계획	추진사항(실적)
2022 4분기	○ 국비 예산 확보(700백만원) ○ 사업 계획 수립	○ 결산 추경 반영('22.12.) ○ 사업 계획 수립 완료('22.12.)
2023 1분기	○ 육아종합지원센터 설치 및 운영 조례 제정 ○ 설계용역 의뢰 ○ 우수 육아종합지원센터 벤치마킹	○ 조례안 제출(입법예고기간 종료) ○ 설계용역 의뢰 ○ 우수 육아종합지원센터 벤치마킹 - 익산·대전서구 육아종합지원센터 ○ 설계용역 중지 - 사유: 지진·화산재해대책법 제16조에 따라 내진보강 검토 ○ 내진성능평가 용역 의뢰
2023 2분기	○ 내진성능평가 용역 완료	○ 내진성능평가 용역기간 연장 ○ 내진성능평가 용역 완료 ○ 내진보강설계 용역 의뢰

□ 금후 추진계획(로드맵)

구 분	추진계획	비 고
2023 3분기	○ 내진보강 제3자 검토 용역 의뢰 ○ 리모델링 실시설계 용역 재개 ○ 입주단체 이주계획 수립	
4분기	○ 리모델링설계 및 내진보강설계 용역 완료 ○ 내진보강 및 리모델링 공사계약 의뢰 완료	
2024 이후	○ 입주단체 이주 및 리모델링 착공 ○ 육아종합지원센터 민간위탁 계획 수립 ○ 민간위탁동의안 심의 ○ 위탁체 모집 공고 및 심사·선정 ○ 리모델링 준공 및 기자재·비품 구입 ○ 김제시 육아종합지원센터 개관 및 운영	

증빙자료

「전북권 4대 도시로」 준비하는」 김제시

문서번호	여성가족과-59380	주무관	아동복지팀	여성가족과	경제복지팀	부시장	시 장	결
보존기간	5년							
보고일자	2022. 12. 29.	윤보은	윤보은	김희영	김희영	김희영	김희영	
공개여부	부분공개							
협조								재

김제시 육아종합지원센터 설치 및 운영 계획

■ 추진근거

- 영유아보육법 제7조 및 동법 시행령 제12조
- 김제시 영유아 보육조례 제13조

■ 사 업 명 : 「김제시 육아종합지원센터 설치」

■ 설치개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2024년
- 위 치 : 김제시 요촌길 45
- 규 모 : 연면적 1,990.68㎡ / 건축면적 662.4㎡(지하 1층, 지상 3층)
- 소요예산 : 1,400백만원(국700 시700)

■ 운영개요

- 운영시기 : 2024년 1월(예정)
- 이용대상 : 어린이집, 영유아 및 부모, 보육 교직원 등
- 운영방법 : 민간위탁 운영

여성가족과
[아동복지팀]

시장님 결재서류
(여성가족과-59380, 2022.12.29.)

「전북권 4대 도시로」 준비하는」 김제시

문서번호	가족복지과-1831	주무관	아동친화팀	가족복지과	경제복지팀	부시장	시 장	결
보존기간	5년							
보고일자	2023. 2. 8.	박미영	송영호	김희영	김희영	김희영	김희영	
공개여부	부분공개							
협조								재

김제시 육아종합지원센터 설치 및 운영 조례안

【조례 제정 개요】

○ 조 례 명 : 「김제시 육아종합지원센터 설치 및 운영 조례」

○ 제정이유

- 「김제시 영유아 보육 조례」 제13조에 의거 김제시 육아종합지원센터 설치·운영·기능 및 위탁 등에 필요한 사항에 대하여 별도의 운영 조례를 제정하도록 규정함
- 지평선어울림센터 리모델링 완료 및 개소 예정('24. 1-2월)

○ 주요내용

- 센터 설치·운영·기능·위탁 등에 관하여 필요한 사항 규정

가족복지과
[아동친화팀]

시장님 결재서류
(가족복지과-1831, 2023.2.8.)

“데이터기반행정, 과학행정의 시작!”

김 제 시

수신 내부결재
(경유)

제목 김제시 육아종합지원센터 설치 및 운영 조례안 입법예고

「김제시 육아종합지원센터 설치 및 운영 조례」를 제정함에 있어 주민에게 미리 알리 이에 대한 의견을 듣고자 그 취지와 내용을 「김제시 자치법규 입법예고에 관한 조례」 제2조에 따라 다음과 같이 공고합니다.

○ 입법예고 개요

- 예고기간 : 2023. 2. 24.(금) ~ 2023. 3. 15.(수), 20일간
- 예고방법 : 시보 및 홈페이지 게재
- 예고내용 : 붙임 참조

붙임 1. 공고결재문 1부.

2. 육아종합지원센터 설치 및 운영 조례 입법예고문 1부. 끝.

“데이터기반행정, 과학행정의 시작!”

김 제 시

수신 회계과장

(경유)

제목 김제시 육아종합지원센터 리모델링 설계용역 계약의뢰

1. 가족복지과-2303(2023.2.13.) 호와 관련됩니다.
2. 김제시 육아종합지원센터 리모델링 설계용역을 다음과 같이 계약의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용역명 : 김제시 육아종합지원센터 리모델링 공사 설계용역

나. 위 치 : 김제시 요촌길 45(지평선어울림센터)

다. 용역규모 : 1개소

라. 과업내용

- 지평선어울림센터 2층, 3층 리모델링

- 어린이도서관, 유아카페 프로그램실, 상담실 등 설치

마. 용역금액 : 금34,355,000원(금삼천사백삼십오만오천원)

- 설계용역비 산출내역 : 21,705,000원

- 전기통신소방 산출내역 : 12,650,000원

바. 용역기간 : 90일

사. 예산과목 : 가족복지과, 보육 및 아동복지증진, 아동복지증진, 육아종합지원센터 설계(보조), 시설비및부대비, 시설비

붙임 1. 육아종합지원센터 설계용역 시행공문 1부.

2. 육아종합지원센터 설계용역 산출서 및 과업지시서 각 1부. 끝.

가 족 복 지 과 장

주무관 박미영 청소년팀장 구국주 과장 전담 2023. 2. 23. 조제일
협조자
시행 가족복지과-3535 협수
우 54386 전라북도 김제시 중앙로 40, 김제시청 가족복지과 (서양동) / https://www.gimje.go.kr
전화번호 063-540-6917 팩스번호 063-540-6929 / k8602260@korea.kr / 대국민 공개
개인정보보호! 나무투 실천하겠습니다.

주무관 박미영 아동친화팀 송영애 과장 2023. 2. 14. 조제일
협조자
시행 가족복지과-2385 협수
우 54386 전라북도 김제시 중앙로 40, 김제시청 가족복지과 (서양동) / https://www.gimje.go.kr
전화번호 063-540-6917 팩스번호 063-540-6929 / k8602260@korea.kr / 부분공개(6)
개인정보보호! 나무투 실천하겠습니다.

조례안 입법예고('23.2.23.)

리모델링 설계용역 의뢰('23.2.14.)

